Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

УТВЪРДИЛ:

ИНЖ. РЕНИ АТАНАСОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ – ПЛЕВЕН

Д О К Л А Д

от проверка по изпълнение на условия в комплексно разрешително

Обект: Промишлена инсталация за производство на хартия, стопанисвана от "Джи Еф Еф" АД, с. Черковица, общ. Никопол.

Дата на извършване на проверката: 07.07. 2017 г.

Място на извършване на проверката: с. Черковица, общ. Никопол, Индустриална зона.

Основание за проверката: с чл.120, ал.5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС, ДВ, бр.91/2002г. и вс. изм. и доп.), Заповед № РД – 806/31.10.2006 г. на Министъра на околната среда и водите и Заповед № РД 0268/19.06.2017 г. на Директора на РИОСВ – гр.Плевен, във връзка с утвърден годишен план за контролната дейност на РИОСВ – Плевен през 2017 г. по отношение спазване на условия в комплексно разрешително № 430-Н1/2014 г., актуализирано с Решение № 430-Н1-И0-21/2016 г.

Цел на проверката: Осъществяване на контрол по изпълнение на условията в комплексно разрешително № 430-Н1/2014г., на оператор "Джи Еф Еф" АД, с. Черковица.

В момента на проверката на площадката не се осъществява производствена дейност, свързана с Промишлена инсталация за производство на хартия – Производствена линия Машина №1 и Производствена линия Машина №2 – т. 6.1 „б" от Приложение №4 към ЗООС.

При проверката се констатира, че:

Операторът е с издадено комплексно разрешително № 430-Н1/2014 г., актуализирано през 2016г. с Решение № 430-Н1-И0-21/2016 г.на Изпълнителния директор на ИАОС (влязло в сила от 20.12.2016 г.) При извършения оглед на площадката се констатира, че производствена линия Машина №1 е налична, но не работи. На производствена линия Машина №2 се извършват монтажни и ремонтни дейности. Операторът декларира, че до момента на проверката на територията на площадката инсталациите по условие 2 не осъществяват производствена дейност. Горивна инсталация, включваща ПКГМ 12 и ПКГМ 12, не попадаща в обхвата на Приложение № 4 се намира на площадката. На площадката няма нови инсталации, включени в Приложение №4 към ЗООС.

Към момента на проверката не е изградено и не е въвеждано в експлоатация Пречиствателно съоръжение за третично пречистване на отпадъчни води, включващо финна филтрация и абсорбция по Условие 3.5 на КР.

В ИАОС е подадено писмо с вх. № КР-12112/24.04.2017 г. от името на „КЛЕЪРС" ЕООД с. Черковица относно искане за промяна на оператора на КР №430-Н1/2014 г. на „ДЖИ ЕФ ЕФ" АД за промишлена инсталация за производство на хартия, площадка с. Черковица, общ. Никопол.

При проверката се представиха инструкциите съгласно условията на актуализираното комплексното разрешително № 430-Н1-И0-21/2016 г. и приложимите към тях дневници и

формуляри. Няма записи по прилагане на гореспоменатите инструкции, тъй като операторът декларира, че до момента на проверката на територията на площадката инсталациите по условие 2 не осъществяват производствена дейност .

Операторът декларира, че към момента на проверката инсталацията по условие 2 не е въведена в експлоатация по смисъла комплексното разрешително. РИОСВ не е уведомена за началото и очакваната продължителност на приемните изпитвания по смисъла на Закона за устройство за територията (ЗУТ) или по реда на друга приложима, специализирана нормативна уредба за въвеждане в нормална експлоатация на инсталациите/ пречиствателните съоръжения. През проверявания период няма аварийни ситуации и случаи на непосредствена заплаха за екологични щети, за което РИОСВ Плевен да е информирана от оператора.

Операторът на КР е представил за съгласуване план за собствен мониторинг в РИОСВ Плевен с вх. №3615/05.07.2017 г.

Операторът има действащо разрешително за водовземане с № 11130041/27.04.2009г. от река Дунав и договор с "В и К" 21.04.2009 г. за неопределен срок. В момента на проверката инсталацията по условие 2 не осъществява производствена дейност. Воден е дневник в който е отразено че няма изразходвано количество електро и топло енергия за производствени нужди. Представени са разработени инструкции съгласно условието. Има изготвена и утвърдена инструкция за измерване/изчисляване и документиране на използваните количества суровини и спомагателни материали съгласно таблиците по Условия 8.3.1.1. и 8.3.1.2. В представените дневници за отчитане на използваните суровини и спомагателни материали е отразено, че няма изразходени количества суровини и спомагателни материали (0,00т).

На територията на обекта има информационни листове за безопасност, отговарящи на изискванията на II на Регламент (ЕО) 1907/2006. На площадката се съхраняват суровини и спомагателните материали - целулоза, амонячна вода, алуминиев сулфат, фосфорна киселина и флокулант. Съхранението е на определените места, посочени на схема Приложение № 4 от заявлението. Складът за съхранение на опасни химични вещества и смеси отговарят на Условие 8.3.4.2.. В "Дневник резултатите от извършените проверки на съответствието на съоръженията, складовете и площадките за съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти" са документирани ежемесечни извършени проверки. Няма установени нарушения. Към момента на проверката РИОСВ Плевен не е уведомена за промяна на местата за съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти във връзка с Условие 8.3.4.3.

На площадката са налични следните горивни източници: котел № 1 ПКГМ 12, с мощност 8,45 MW, преустроен на гориво въглища и биомаса; котел № 2 ПКГМ 12, с мощност 10 MW, на гориво природен газ; изведени от експлоатация 2 бр. котли, единият от които е частично разкомплектован, а другият е консервиран. Газоходите от котлите са свързани с описаното в разрешителното изпускащо устройство № 1 – метален комин. Вторият наличен на площадката монолитен комин е с повредена горна част и към него няма свързани газоходи.

До площадката не е изградена газопреносна мрежа. На площадката няма доставени контейнери с природен газ. През 2017 г. е пускан в пробна експлоатация котел № 1, на гориво въглища, при което на 20.02.2017 г. е проведено собствено периодично измерване на емисиите на вредни вещества (прах, серен диоксид, азотни оксиди и въглероден оксид) в отпадъчните газове от комина към котела. В съответствие с изискванията на Наредба № 6/1999 г., в РИОСВ – Плевен е представен с писмо доклад за резултатите от проведените СПИ, документирани с протокол от изпитване издаден от акредитирана от БСА лаборатория . Определените в разрешителното емисионни норми и ограничения за дебита не са превишени. Разработените дневници към изискващите се в разрешителното инструкции по Условие 9, са представени при проверката. Резултатите от СПИ и оценката за съответствие са нанесени в дневника по условие 9.1.2. От началото на 2017 г. са извършени 7 бр. ежемесечни проверки за наличие на източници на неорганизирани емисии и миризми, записи за които са отбелязани в дневниците по условия 9.2. и 9.3. Не са установени емисии на интензивно миришещи вещества, отчетено е спазване на

мерките за предотвратяването им. При настоящата проверка не е констатирано разпространение на неорганизирани емисии, включително на миризми.

На площадката на инсталацията са налични следните съоръжения за отпадъчни води: флотатор Крофта за първично пречистване на производствени отпадъчни води и ПСОВ за битови и производствени отпадъчни води. Аварийните изпускатели на буферните резервоари, а именно: 2 бр. аварийни изпускатели на кота долно ниво на всеки резервоар са пломбирани при предходна проверка в затворено положение. Пломбите са налични и ненарушени. Изпускателите са включени в колектор към р.Осъм. Аварийните изпускатели за преливащи води на кота горно ниво резервоари - 2 бр. заустват в черпателния резервоар на помпена станция. При направения оглед не се установи изпускане на отпадъчни води от аварийните изпускатели и черпателния резервоар в колектора към р.Осъм. Операторът следва да приведе аварийните изпускатели в съответствие с изискванията на условие 14.5.

Съгласно условие 10.1.1.1. от КР на операторът се разрешава „....и изграждането и експлоатацията на пречиствателно съоръжение за третично пречистване на отпадъчни води, включващо финна филтрация и абсорбция". Срокът за изпълнение на съоръжението е до 26.09.2018 г. При проверката операторът декларира, че не е предприел действия за изпълнение на задълженията по условие 10.1.1.1. Към момента на проверката наличните пречиствателни съоръжения за отпадъчни води не работят, тъй като инсталацията не осъществява дейност и не се генерират отпадъчни води. За измерване на количеството отпадъчни води зауствани в р.Осъм, на изход ПСОВ, е монтирано измервателно устройство. Операторът води дневник за количествата отпадъчни води заустени в реката. При огледа на р.Осъм в точката на заустване не се установи поток отпадъчни води от площадката на инсталацията в реката. При проверката се представиха изискващите се инструкции и дневници по условие 10. Инструкциите следва да се актуализират във връзка с измененията на комплексното разрешително от 2016 г. след избор на пречиствателното съоръжението за третично пречистване. При проверката се представиха протоколи от изпитване. Мониторингът е проведен от акредитирана лаборатория при пробни изпитания на инсталацията. Не са констатирани превишения на индивидуалните емисионни ограничения определени в КР.

Извършена е проверка на обособените на площадката участъци за разделно събиране и съхраняване на отпадъци. За съхранение на събрана отпадъчна хартия с цел рециклиране (при започване на работа на инсталацията) е определено закрито складово помещение, с трайна настилка и обособени участъци за разделно съхраняване по код на отпадъка. Обособени са площадки с трайна настилка за разделно съхраняване на отпадъци, които се очаква да се генерират при извършване на производствена дейност. Осигурени са съдове за част от отпадъците, сорбент и метални вани за съхраняване съдовете за отработени масла. Представени са договори за приемане на отпадъчна хартия. За цитирания период, съгласно воденатa отчетност и годишни доклади към ИАОС не е извършвана производствена дейност, не са генерирани отпадъци. През 2016 г. и 2017 г. няма данни за предадени за последващо третиране отпадъци. Дружеството е извършило основно охарактеризиране на отпадъци, предназначени за депониране. Изготвени са инструкции по отпадъци, актуализирани към 30.01.2017 г. във връзка с промяна в КР. Проверен е дневник за оценка на съответствието. Няма документирано несъответствие.

При проверката, на площадката не са констатирани източници на шум в експлоатация. При проверката е представен дневник към изискващите се в разрешителното инструкции по условия 12.2.2 и 12.2.3. В дневника не са направени записи, поради липса на производствена дейност.

При проверката са представени инструкции по Условие 13.1.1 и 13.1.2. Към момента на проверката инсталациите не работят и не са констатирани разливи и течове. Налично е достатъчно количество подходящи сорбиращи материали за почистване в случай на разливи на определени за целта места. Не се извършват дейности по изграждане на инженерно строителни съоръжения и други. Към момента на проверката инсталациите не работят и не се извършват товаро-разтоварни дейности. В изпълнение на Условие 13.2.1 е представен в РИОСВ план за

собствен мониторинг. По данни от оператора през 06.2017 г. е извършено пробонабиране от мониторинговите кладенци за подземни води в изпълнение на Условие 13.2.2. Операторът води дневници в по Условие 13.3.1 и 13.3.2. и предостави информация за предприетите допълнителни мерки за опазване на подземни води. Докладвано е в ГДОС 2016 г. по Условие 13.3.4.

При проверката се представи инструкция за оценка на риска от аварии при извършване на организационни и технически промени съгласно изискванията на Условие 14.1 на КР. За проверяваният период на територията на площадката няма възникнала аварийна ситуация. РИОСВ Плевен не е уведомена от оператора за случаите посочени в Условие 14.4. Операторът е информиран, че следва да приведе аварийните изпускатели на буферните резервоари в съответствие с изискванията на условие 14.5.

В момента на проверката инсталациите по Условие 2 не са в експлоатация. Има технологични инструкции за пускане (влизане в стабилен работен режим) и спиране на инсталацията по **Условие 2,** които са представени по време на проверката.

Операторът декларира, че до момента на проверката инсталациите по Условие 2 не осъществяват производствена дейност.

В РИОСВ - Плевен е представен ГДОС за 2016 г. с вх. № 1974/03.04.2017 г.

Заключение:

На оператора е дадено предписание съгласно Условие 13.2.2. от КР с конкретен срок за изпълнение. Предписанието е изпълнено в посочения срок.

Приоритети за последваща контролна дейност: