РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

УТВЪРДИЛ:
ДИРЕКТОР НА РИОСВ ПЛЕВЕН

ДОКЛАД

от проверка по изпълнение на условия в комплексно разрешително

Обект: Инсталация за производство на амбалажно стъкло с топилен капацитет на пещите над 20t/24h, стопанисвана от "Рубин Трейдинг" ЕАД, гр.София.

Дата на извършване на проверката: 14.06.2021 г.,

Място на извършване на проверката: гр. Плевен, Западна индустриална зона.

Основание за проверката: с текущ контрол, на основание чл.120, ал.5 от Закона за опазване на околната среда и Заповед № РД 0311/04.06.2021 г. на Директора на РИОСВ – Плевен и във връзка с утвърден годишен план за контролната дейност на РИОСВ – Плевен през 2021 г. по отношение спазване на условия в КР № 127-Н2/2020 г.

Цел на проверката: Осъществяване на контрол по изпълнение на условията в комплексно разрешително, № 127-Н2/2020г. на оператор "Рубин Трейдинг" ЕАД, гр.София.

При извършената проверка е констатирано следното:

По Условие №2. Инсталации, обхванати от това разрешително

- Инсталациите, обхванати от настоящето разрешително ;

- Ванна пещ № 3 не работи в момента на проверката. С писмо вх. №1529/02.03.2021г. операторът е уведомил РИОСВ Плевен за временно прекратяване експлоатацията на пещта от 07.03.2021г. Представен е и план за временно прекратяване на дейността на -Ванна пещ №3 в изпълнение на изискванията на Условие №16.4 от КР.
- Ванна пещ № 5 – в момента на проверката пещ № 5 осъществява дейност. Операторът е уведомил РИОСВ Плевен за пускане в експлоатация на пещта с писмо вх. № 2525/12.04.2021г.
- Ванна пещ № 6 - работи в момента на проверката.

- Инсталации, които не попадат в обхвата на Приложение 4 на ЗООС:

- Линия към Ванна пещ №3 включваща - 4бр. фидери, 4бр. стъклоформовъчни машини, 3бр. линии за топло покритие, 4бр. темперни пещи - не работят.
- Линия към Ванна пещ №5 включваща – 4бр.фидери, 4бр. стъклоформовъчни машини, 4бр. темперни пещи, 4бр. линии за топло покритие, 4бр. линии за студено покритие - работят.
- Линия към Ванна пещ № 6 включваща: 3 бр.фидери, 3 бр. стъклоформовъчни машини, 3 бр. темперни пещи, линии за студено покритие – работят в момента на проверката;
- Старият материален цех към Ванна пещ №3, Ванна пещ №5 и Ванна пещ №6 работи в момента на проверката.

По Условие № 4. Капацитет на инсталациите:

Представена е производствена справка „Дневник за отчитане на количеството произведена стъкломаса" за периода 01.01-31.05.2021 г. Операторът е документирал и докладвал производството в ГДОС за 2020г. с писмо вх. № 2195/31.03.2021г.

По Условие № 5. Управление на околната среда:

„Рубин Трейдинг" ЕАД е сертифициран по ISO 14001:2015; ISO 22000:2005; ISO 9001:2015; OHSAS 18001:2007. По време на проверката е представен списък на инструкциите за експлоатация и поддръжка, изисквани от КР.

По Условие №7. Уведомяване:

За проверявания период операторът не е уведомявал РИОСВ Плевен за възникнали аварийни или други замърсявания. На площадката не са възникнали случаи на непосредствена заплаха за екологични щети или настъпили екологични щети. Към момента на проверката операторът декларира, че няма взето решение за планирана промяна в работата на инсталациите.

По Условие № 8. Използване на ресурси:

Дружеството има актуален договор с "В и К" оператор. Годишните норми на ефективност при употребата на вода, електроенергия и суровини са докладвани с ГДОС за 2020 г. Представени са всички инструкции по условието в електронен вариант.

По Условие №9. Емисии в атмосферата:

Настоящата проверка е извършена на площадката на оператора на:

- пречиствателни съоръжения в Стар материален цех - 8 бр. ръкавни филтри към изпускащи устройства от № К7 до К14. Съоръженията са в експлоатация.
- Изпускащи и пречиствателни съоръжения към Ванна пещ № 3, Ванна пещ № 5 и Ванна пещ № 6.

Ванна Пещ № 3 е спряна от експлоатация от 07.03.2021 г.

Ванна пещ № 5 е в нормален производствен режим.

Ванна пещ № 6 е въведена в експлоатация от 17.09.2020 г.

Към 14.06.2021 г. се експлоатират следните пречиствателни съоръжения:

- Ванна пещ № 3 – не работи от 07.03.2021 г.;
- Ванна пещ № 5 – система от ръкавни филтри без съоръжение за редуциране на азотни и серни оксиди;
- Ванна пещ № 6 система от ръкавни филтри и съоръжение за редуциране на азотни и серни оксиди. Работата на системата за редуциране на азотни и серни оксиди към датата на настоящата проверка се води по ръчен способ.

Към ИУ №№ 8 – 14 функционира система от ръкавни филтри. Прилагат се инструкции. Към инструкция И09_01_03-02 следва да се допълнят указания за количеството и честотата на подаване на веществата (сода и урея) в системата зе редуциране на азотни и серни оксиди, както и данните за контрол. Посочените параметри в Условие 9.2.2.1. се контролират при провеждане на СПИ и контролен мониторинг. След издаване на КР са проведени СПИ на Ванна пещ №3 и Ванна пещ №6. Резултатите са представени в РИОСВ с доклад вх. № 5724/08.10.2020 г. Следващи СПИ в съответствие с план за мониторинг са проведени на 22.04.2021 г. на: Ванна пещ № 5 и Ванна пещ №. 6 и на ИУ №№ 8 - 14. Представени в РИОСВ –Плевен с вх. № 3268/20.05.2021 г. Не са констатирани отклонения от емисионните норми.

По Условие №11. Управление на отпадъците:

Проверени са площадките за предварително съхраняване и съхраняване на отпадъците на територията на дружеството, при което е констатирано, че генерираните и третирани отпадъци се съхраняват на обособени и обозначени площадки. Образуваните отпадъци съответстват на разрешените като вид (код и наименование). Приетите отпадъци не се различават по вид (код и наименование) и количество от разрешените с комплексното разрешително. На територията на завода има обособени площадки за съхранение на стъклени трошки, хартиени и пластмасови опаковки, метални отпадъци, луминесцентни лампи и отработени масла, които са с трайна настилка. При проверката не е констатирано наличие на отработени масла. Площадките за трошките са разположени в близост до оползотворяващата инсталация. Прилага се инструкция - И 11_01_02 и ОД 11_01_02_01. Представени са писмени договори, заявки и график при приемане на отпадъците. Сключени са договори с доставчиците/генераторите на стъклените отпадъци, в т.ч и тристранни договори. Приетите отпадъци се вписват в заверени от РИОСВ Плевен отчетни книги с пр. 1-№ 1026; 1027; 1028;

1029 и пр. 4 1677, 1678 и 1878, съгласно Наредба №1/2014г. За измерване количествата на отпадъците се използва електронна везна – 60т. Определена е площадка за съхранение на отработените масла и отпадъчни нефтопродукти – склад ГСМ, обозначена, с трайна настилка, ограничен достъп. Въведена е система за разделно съхранение на отпадъците. Не е констатирано смесване на оползотворими и неоползотворими отпадъци и опасни с неопасни отпадъци или други вещества. Представени са инструкции за оценка, касаещи управлението на отпадъците със записи по прилагането им. Представени са годишни отчети в ИАОС за 2020г. с вх. № 9284/24.03.2021 г.

По Условие №14. Предотвратяване и действия при аварии:

Прилага се инструкция за оценка на риска от аварии при извършване на организационни и технически промени. За проверявания период няма регистрирани случаи на възникнали аварии. Представен е дневник за регистриране на аварии по време на проверката.

По Условие № 15. Преходни и анормални режими на работа:

Ванна пещ №3 е работила от 2013г. до началото на март 2021г. без прекъсване, Ванна пещ №5 е работила от 2010г. до 09.12.2019г . Работата на горепосочената пещ е възстановена през месец април 2021г., Ванна пещ №6 е пусната в експлоатация съгласно Разрешение за ползване № СТ-05-760/29.09.2020г.

По Условие 16. Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях:

Дружеството декларира, че към момента на проверката няма взето решение за прекратяване на дейността на инсталациите, посочени в разрешителното или на части от тях. В изпълнение на Условие 16.3 от КР, операторът е предприел действия по временно прекратяване на дейността на Ванна пещ №3 като е изготвил и представил в РИОСВ подробен план за временно прекратяване на дейността на Ванна пещ №3. С писмо вх №1529/02.03.2021г. операторът е уведомил РИОСВ Плевен за временно прекратяване експлоатацията на пещта от 07.03.2021г.

Заключение:

Във връзка с изпълнение на Условие №9 и Условие №11 от КР № 127-Н2/2020г., на оператора са дадени две предписания, които са изпълнени в срок.