УТВЪРДИЛ:
ДИРЕКТОР НА РИОСВ ПЛЕВЕН

ДОКЛАД

от проверка по изпълнение на условия в комплексно разрешително

Обект: Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Троян и Априлци

Дата на извършване на проверката: 3 – 4.08.2022г.,

Място на извършване на проверката: гр. Троян, област Ловеч

Основание за проверката: чл.120, ал.5 от Закона за опазване на околната среда и Заповед № РД 0383/20.07.2022г. на Директора на РИОСВ – Плевен и във връзка с утвърден годишен план за контролната дейност на РИОСВ – Плевен през 2022 г. по отношение спазване на условия в комплексно разрешително КР № 265 – Н1/2019 г.

Проверката по изпълнение на условията от комплексното разрешително е извършена на площадката на "Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Троян и Априлци", на 03 и 04.08.2022г. в съответствие с Методиката за реда и начина на контрол на комплексното разрешително.

Цел на проверката: Осъществяване на контрол по изпълнение на условията в комплексно разрешително № 265 – Н1/2019 г., на оператор община Троян.

При извършената проверка е констатирано следното:

По Условие №2. Инсталации, обхванати от това разрешително:

Инсталация, която попада в обхвата на точка 5.4 от Приложение 4 на ЗООС:

- клетка 1 и клетка 2 - към момента на проверката в клетките се депонират отпадъци;
- клетка 3 - не е изградена към момента на проверката.

По Условие №3. Обхват:

Оператор на Депото е община Троян, чрез ОП "Комунални услуги - Троян", което е специализирано звено на община Троян, като второстепенен разпоредител с бюджетни кредити. По време на проверката е представен Правилник за организацията и дейността на общинско предприятие „Комунални услуги – Троян", приет с Решение № 94/31.03.2016г. на Общински съвет.

По Условие №4 . Капацитет на инсталацията:

На регионалното депо се приемат за депониране неопасни отпадъци от общините Троян и Априлци по установен график - седемдневна работна седмица, считано от 01.01.2022г. Представени са седмични графици за периода от 01.01.2022 г. до настоящия момент на електронен носител. В момента на проверката депонирането се извършва в клетки №1 и №2. За проверявания период депонираните отпадъци са в количества, разрешени в условието. За целия период от началото на годината, до настоящия момент, са регистрирани две превишения на разрешения капацитет от 65,5т/24ч капацитет.

Установените превишения са записани в Дневен отчет за депониране на отпадъци в регионалното депо и са представени по време на проверката на хартиен носител.

Операторът е докладвал годишното количество като част от ГДОС, представен в РИОСВ Плевен с писмо вх. № 1869/21.03.2022 г., коригиран с писмо с вх. №1869/19.05.2022 г.

По Условие №5 Управление на околната среда:

Операторът е изготвил всички инструкции за експлоатация и поддръжка, изисквани с разрешителното, представен е списък с изискващите се инструкции по всички условия.

По Условие № 7. Уведомяване:

Към момента на проверката няма настъпили и регистрирани аварийни или други замърсявания. Операторът е информирал РИОСВ Плевен с уведомление за инвестиционно предложение за включване на нов вид отпадък в Условие №11 от КР.

По Условие №8. Използване на ресурси :

Операторът декларира, че не се използва вода за производствени нужди. Консумираната електроенергия от инсталацията по Условие №2 не превишава стойността, посочена в Таблица 8.2 от КР, съгласно представените данни в ГДОС за 2021г.

По Условие№ 9. Емисии в атмосферата:

На площадката няма организирани източници на емисии. Инсталацията за изгаряне на биогаз и пречиствателното съоръжение към нея (факел) не са изградени. Предвидените вертикални газови кладенци (габиони) в клетки № 1 и № 2 са изградени до кота работен хоризонт. Не е запълнен последният работен хоризонт на нито една от клетките, поради което не е завършило изграждането на газовите кладенци и не е изграден хоризонтален газов дренаж. Не е настъпила датата на изграждане на газоотвеждащата система в нито една от клетките, по смисъла на тълкувателно условие 6.13. Операторът провежда собствени периодични измервания (СПИ) на газовите емисии, изпускани от изходите на газови кладенци от №1 до №4 ежемесечно, в съответствие с Условие 9.6.1.1. От началото на 2022 г. до датата на проверката, в РИОСВ – Плевен са представени протоколите от проведения мониторинг за месеците от януари до юни 2022 г. включително. Протоколите от собствени периодични измервания на емисиите от газовите кладенци за месеци юли и август 2022г. са представени при проверката и ще бъдат внесени във входящата поща на РИОСВ-Плевен. Общите емисии от депото са определени по изчислителен път за ЕРИПЗ и са представени с ГДОС за 2021г. Инструкции № 8 и 9 към условия съответно 9.3 и 9.4 се прилагат периодично. При проверката са представен протокол № 7 към инструкции № 8 и 9, с 4 бр. записи от проведени през 2022 г. проверки за източници на неорганизирани емисии, включително на интензивно миришещи вещества. При огледа на площадката, във връзка с изграждане на клетка №3, е констатирано, че клетката на практика е изградена, предстои провеждане на държавна приемателна комисия. Изпълняват се мерки за ограничаване на неорганизираните емисии и интензивно миришещи вещества, генерирани от дейностите на площадката. Оросяване на вътрешните пътища се осъществява с цистерна с вода от външен източник. Сметищното тяло не се оросява, поради премахване на ретензионния басейн за инфилтрат във връзка с изграждането на клетка № 3. При огледа на сметищното тяло е видимо недостатъчното уплътняване на депонираните отпадъци, което е предпоставка за риск от разпространение на неорганизирани емисии на прах и миризми. Осигуреният за дейността компактор е наличен на площадката, но не е в експлоатация поради повреда, настъпила по данни на оператора на 08.07.2022г. Предприети са коригиращи действия – провежда се обществена поръчка за доставка на двигател за компактора. При проверката не е констатирано разпространение на прах или неприятни миризми извън границите на площадката на депото. Не са постъпвали оплаквания за миризми в резултат от дейностите, извършвани на площадката.

По Условие №10. Емисии на отпадъчни води:

Операторът експлоатира каломаслоуловител и канализационно пречиствателно съоръжение (КПС), което включва септична яма и филтрационни траншеи за смесен поток

битови, производствени и дъждовни води от стопанския двор. Отпадъчните води след пречистване, заустват в повърхностни води - дере, приток на р. Осъм. Операторът е провел мониторинг на смесен поток отпадъчни води в ТП№4, след КПС, и в ТП№5, след дезинфекционен трап. При проверката са представени протоколи от изпитване № ХЛ 212.О-3/29.06.2022 г. и № ХЛ 212.О-4/29.06.2022 г. на акредитирана лаборатория. Не са установени превишения на ИЕО по изпитваните показатели. Към момента инфилтрата от клетка 1 и 2 се улавя чрез изградена дренажна система от съоръжения и канализационен колектор, като постъпва за пречистване в ПСОВ на гр. Троян. Не е констатирано изтичане на инфилтрат в дерето. През проверявания период операторът е провел мониторинг на състава на инфилтрата, съгласно Таблица 10.1.4.2. и Таблица 10.1.4.2.1. В РИОСВ - Плевен са представени протоколи от изпитване на акредитирана лаборатория. Не са констатирани отклонения от допустимата норма на изследваните показатели. Операторът е провел мониторинг на дъждовни води, като част от смесен поток отпадъчни води от приемна зона. Представени са протоколи от изпитване на акредитирана лаборатория. Не са установени превишения на нормите по изпитваните показатели. Операторът е разработил всички инструкции по условие 10, водят се записи към тях в протоколи.

По Условие 11. Управление на отпадъците:

Регионално депо Троян приема неопасни отпадъци, образувани на територията на общини Троян и Априлци. Приемат се само отпадъци, които са включени в списъка на видовете отпадъци, разрешени за депониране на депото в съответствие с условията в КР, като същите отговарят на критериите за приемане за съответния клас депо. Площадката се усвоява поетапно, като за тази цел е разделена на 3 клетки. За проверявания период е извършвано депониране в клетка № 1 и № 2. В момента на проверката са приключили изкопните работи и строителни дейности по изграждане на Клетка № 3. Подготвя се документацията за въвеждане в експлоатация на клетката. Операторът осъществява входящ контрол по реда определен в Наредба № 6 /27.08.2013г. На КПП на депото се извършва регистрация на данните за приетите отпадъци в електронна база данни, писмено потвърждение за приемането им, издават се кантарни бележки и фактури. Данните за приетите отпадъци се регистрират в електронна база данни (на КПП на депото). Осъществява се измерване на депонираните отпадъци на площадката. Извършено е геодезично заснемане на 22 декември 2021г., с цел определяне на остатъчния капацитет на Регионалното депо. Изчисленият свободен обем е 11 480 куб.м. От 01.01.2021г. отчетността за отпадъците се води в Националната информационна система за отпадъци (НИСО). Операторът документира дейностите с отпадъци в съгласно изискванията на Наредба № 1 от 4.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри. На 02.03.2022г. са изпратени в ИАОС годишните отчети за дейностите с отпадъци за 2021г. чрез НИСО. Осигуреният за дейността компактор е наличен на площадката, но не е в експлоатация поради повреда, настъпила по данни на оператора на 08.07.2022г. Предприети са коригиращи действия – поръчан е фабрично нов двигател от Германия.

По Условие №13. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване:

Условие 13.1., касаещо мерки за опазване на почвата и подземните води от замърсяване, се изпълнява. Изготвени са инструкциите по Условие 13.1., които се прилагат. По Условия 13.1.4. и 13.1.5. са изготвени инструкции, които се прилагат в случай на разливи и/или изливания на вредни и опасни вещества и при установяване на течове и се попълват дневници. По Условия 13.1.2. и 13.1.6. се прилагат инструкции с №№20 и 21 - извършват се проверки веднъж на тримесечие и се водят записи. По Условие 13.2.1. през 2018 г. е извършен собствен мониторинг на почви (базово състояние). Съгласно заложената в КР честота-веднъж на 10 г., мониторинг следва да се извърши до 2029 г. По Условие 13.3.1. е извършен собствен мониторинг на подземните води по показателите, посочени в Таблица 13.3.1. на настоящото разрешително. Пробовземането и анализите са извършени от акредитирани лаборатории. Условие 13.4., касещо документиране и докладване, е

изпълнено. Резултатите от изпълнението на инструкциите по Условие 13.1. се документират и се съхраняват на площадката. Резултатите от извършения собствен мониторинг на почви - концентрация в почвите са документирани и се съхраняват на площадката. Към момента на проверката не са предприемани допълнителни мерки за опазване на почвата. През 2021 г. не е извършван мониторинг на почви. Резултатите от мониторинга на подземни води по Условие 13.3.1. са докладвани като част от ГДОС за 2021 г. По Условие 13.4.6. с ГДОС за 2021 г. е докладвано, че не са предприемани допълнителни мерки за опазване на почвата и подземните води.

По Условие №14. Предотвратяване и действия при аварии:

Инструкцията за оценка на риска от аварии при извършване на организационни и технически промени е изготвена и представена по време на проверката.

По Условие №15. Преходни и анормални режими на работа:

Операторът е разработил План за собствен мониторинг при анормални режими на инсталацията по Условие №2.

По Условие №16. Прекратяване на работата на инсталациите или части от тях:

Операторът декларира, че няма взето решение за прекратяване дейността на депото към момента на проверката.

Заключение:

Операторът на КР № 265 – Н1/2019 г. – РД Троян изпълнява условията , включени в горепосоченото комплексно разрешително.