РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

УТВЪРДИЛ:

ДИРЕКТОР НА РИОСВ ПЛЕВЕН

ИНЖ. СТЕФАН ЦАНЕВ - дир. д-я „ПД"
За Директор РИОСВ - Плевен
(съгласно Заповед № РД-625/13.08.2013 г.
на Министъра на околната среда и водите)

ДОКЛАД
от проверка по изпълнение на условия в комплексно разрешително

Обект: Промишлена инсталация за производство на хартия, стопанисвана от "Джи Еф Еф" АД, с. Черковица, общ. Никопол.

Дата на извършване на проверката: 22.10.2013 г.

Място на извършване на проверката: с. Черковица, общ. Никопол, Индустриална зона.

Основание за проверката: чл.128, ал.1 от Закона за опазване на околната среда, Заповед № РД – 806/31.10.2006г. на Министъра на околната среда и водите и Заповед № РД 0623/08.10.2013 г. на Директора на РИОСВ – гр.Плевен, във връзка с утвърден годишен план за контролната дейност на РИОСВ – Плевен през 2013 г. по отношение спазване на условия в комплексно разрешително № 430-Н0/2012 г. и във връзка с получен сигнал в РИОСВ Плевен вх. № ОИК – 3 – 104 /21.10.2013 г

Цел на проверката: Осъществяване на контрол по изпълнение на условията в комплексно разрешително № 430-Н0/2012г., на оператор "Джи Еф Еф" АД, с. Черковица.

При извършената проверка е констатирано следното:

В момента на проверката инсталациите по Условие 2 не осъществяват производствена дейност.

В РИОСВ Плевен е постъпил сигнал за замърсяване на р. Осъм в близост до дружеството. На 14.08.2013г. е извършена проверка по сигнала от експерти от РИОСВ Плевен, заедно с РЛ ИАОС. Взета е водна проба на изхода на канализационния колектор на Промишлена инсталация за производство на хартия, собственост на "Джи Еф Еф"АД. Констатирано е неизпълнение на Условие №10.1.2.2 от КР № 430-Н0/2012 г., документирано в констативен протокол № КР-15/14.08.2013г. на РИОСВ Плевен. На дружеството е дадено предписание със срок и отговорник управителя на "Джи Еф Еф" АД. На 23.08.2013 г. е извършен последващ контрол на място и е установено изпълнение на даденото предписанието.

За констатираното неизпълнение на условие № 10.1.2.2 от КР № 430-Н0/2012 г. е съставен АУАН. На 14.10, 15.10 и 16.10.2013г. в РИОСВ Плевен са постъпили нови сигнали за замърсяване на р. Осъм. Осъществена е проверка на 15.10.2013 от експерти на РИОСВ Плевен на посоченото място и е установено визуално наличие на синьо оцветяване на р. Осъм в близост до двата бряга на реката. Съставен е констативен протокол. Във връзка със нов сигнал е направен оглед на съоръженията за пречистване на отпадъчни води, при което е установено наличие на вода със синьо оцветяване във флотатор Крофта и вода със сивкав цвят в SBR от

ПСОВ. В точката на заустване на колектор за дъждовни води от площадката на " Джи Еф Еф " АД в р. Осъм не е констатирано заустване на замърсени води.

Операторът на комплексното разрешително е разработил всички инструкции съгласно условията на комплексното разрешително и приложимите към тях дневници, определил е персонала, който ще извършва дейности по изпълнение на условията в КР и е изготвил актуален списък на органите/лицата, които трябва да бъдат уведомявани. Няма записи по прилагане на гореспоменатите инструкции, тъй като операторът декларира, че до момента на проверката на територията на площадката, инсталациите по условие 2 не осъществяват производствена дейност . Операторът декларира, че към момента на проверката инсталацията по условие 2 не е въведена в експлоатация по смисъла комплексното разрешително.

Операторът има действащо разрешително за водовземане към момента на проверката от река Дунав и договор с "В и К" за неопределен срок. Поставено е измервателно устройство, не се извършва водовземане в момента на проверката, тъй като в момента не се извършва производствена дейност на територията на площадката. Предстоят ремонтни дейности по брегова помпена станция, демонтиран помпен агрегат. Смукателният водопровод на помпената станция е над водното ниво на р. Дунав в момента на проверката. Инструкцията е разработена, няма записи. Операторът декларира, че през отчетния период, до момента на проверката инсталацията по условие 2 не е осъществявала производствена дейност. Има изготвена и утвърдена от директора инструкция за измерване/изчисляване и документиране на използваните количества суровини и спомагателни материали съгласно таблиците по Условия 8.3.1.1. и 8.3.1.2. Разработен е и утвърден образец на дневник за документиране на използваните количества суровини и спомагателни материали. В дневника не са направени записи за изразходени количества суровини и спомагателни материали.

В изпълнение на Условие 8.3.4.1 са представени информационни листове за безопасност, отговарящи на изискванията на Приложение I на Регламент 453/2010 г . При проверката е констатирано, че на площадката се съхраняват суровини и спомагателните материали - целулоза, амонячна вода, алуминиев сулфат, фосфорна киселина, флокулант. Съхранението е на определените места, посочени на схема Приложение № 4 от заявлението. Складовете са с бетонна основа, без връзка с канализацията. Спомагателните материали и реагенти са в опаковки без нарушена цялост. Във връзка с Условие 8.3.4.4 на КР има изготвена и утвърдена от директора инструкция. Разработен е и утвърден образец на "Дневник за резултатите от извършени проверки на съответствието с експлоатационните изисквания и условията на разрешителното, установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия". За проверявания период няма документирани извършени проверки в "Дневник за резултатите от извършени проверки на съответствието с експлоатационните изисквания и условията на разрешителното, установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия".

При проверката на площадката се констатирани 4бр. котли, от които 2бр. са консервирани и не се предвижда експлоатацията им. Разрешени съгласно КР са котли № 1 ПКГМ 12, с мощност 8,45 MW, на гориво мазут и Котел № 2 - ПКГМ 12, с мощност 10 MW, на гориво природен газ. При проверката е констатирано, че котел № 1 е преустроен за изгаряне на твърдо гориво – биомаса (слама) и въглища, за което е издадено становище на РИОСВ – Плевен, изх.№ 5248/02.10.2013 г. и предстои промяна на издаденото комплексно разрешително. Котел № 2 е съоръжен за гориво природен газ. При проверката не се констатирани горивни източници в експлоатация. На площадката са налични в складово помещение количества балирана слама, около 100 тона (по информация от представляващия дружеството). Собствени измервания на емисиите от горивните източници не са провеждани.

Изискващите се в разрешителното инструкции по условия 9.2.2, 9.2.3 и 9.3.3 са представени при проверката. Разработени са образци на дневници за документиране по условия 9.5.4.3, 9.5.4.4 и 9.5.4.5, утвърдени от представляващия дружеството на 28.05.2012 г. В дневниците не са направени записи.

По условието в ГДОС за 2012 г. е посочено, че инсталациите в обхвата на разрешителното не са въведени в експлоатация, не са извършвали производствена дейност и не са изпускани емисии на отпадъчни газове.

При проверката е установено, че на площадката на инсталацията има флотатор "Крофта"- за първично пречистване на производствени отпадъчни води и ПСОВ (пречиствателна станция за отпадъчни води) - за смесен поток битови и производствени отпадъчни води. Приключени са монтажните работи по съоръженията на ПСОВ. Те са буферни резервоари–2бр., SBR–2бр., силоз за утайки, преса за обезводняване на утайка. Няма монтирано разходомерно устройство за количествата отпадъчни води след ПСОВ. Съоръженията на ПСОВ не съответстват на разрешените в комплексното разрешително.Операторът предвижда отпадъчните води след ПСОВ да се включат в колектор за дъждовни води. Във връзка писмо на МОСВ, относно планирана промяна в точката на заустване на пречистени отпадъчни води след пречиствателна станция за отпадъчни води от р.Дунав в р.Осъм, титулярът на комплексното разрешително не е подал заявление за издаване на ново комплексно разрешително в ИАОС.

При проверката не бяха представени протоколи от проведен собствен мониторинг на смесен поток отпадъчни води (производствени и битово-фекални) и поток условно чисти дъждовни води, съгласно Условие 10.1.4.1 и Условие 10.3.3.1 от разрешителното.

Проверени са площадките, определени за съхранение на отпадъците. В момента на проверката има налични отпадъци от хидропулпера и утайки от ПСОВ, за които се декларира, че са образувани при тестване работата на ПСОВ. Определено е складово помещение за съхранение на отпадъчна хартия, която ще бъде рециклирана в инсталацията за производство на хартия тип Тишу. В момента на проверката не са представени за проверка отчетни книги за отпадъците. Дружеството ще предава отпадъците, регенерирани от дейността му за транспортиране за последващо третиране.

При проверката на площадката не са констатирани източници на шум в експлоатация. Не е провеждано наблюдение (измерване) на показателите за шум в околната среда. Изискващите се в разрешителното инструкции по условия 12.2.2 и 12.2.3, са представени при проверката. Разработен е образец на дневник, утвърден от представляващия на дружеството с 2 бр.таблици за оценка на съответствието – по границата на площадката и в местата на въздействие. Не са направени записи в дневника. По условието в ГДОС за 2012 г. е докладвано, че операторът не е извършвал дейности на площадката, поради което не е извършвано наблюдение на нивата на шум и оценка за съответствие.

За 2012 г. е представен ГДОС с декларация, че не са изградени пунктове за мониторинг на подземните води. Към момента на проверката не е изпълнено изискването за собствен мониторинг на подземни води, съгласно Условие 13А.7 на КР.

Във връзка Условие 14.2 на КР операторът е изготвил оценка на възможността за изпускане в резултат на аварийна ситуация в канализацията (независимо дали производствена, повърхностна или друга) на опасни течни вещества, препарати или силно замърсена вода, вкл. в резултат от гасене на пожар. В инструкция са предложени мерки за ограничаване или ликвидиране на последствията при залпови замърсявания на отпадъчните води в следствия на аварийни ситуации. Във връзка с Условие 14.3. има изготвен "Информационен лист за възникване на авария". В образеца на "Информационен лист за възникване на авария" няма записи за възникнала аварийна ситуация за проверявания период. Във връзка с Условие 14.7. е изготвена и се представи оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и за причинени екологични щети и за минимални размери на разходите за тяхното изпълнение, в съответствие с изискванията на нормативната уредба по отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети. В оценката не са планирани и остойностени планираните мерки за отстраняване на възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на причинени екологични щети, в съответствие с изискванията на нормативната уредба по отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети, съгласно изискванията на Условие 14.8. на КР

Дружеството е разработило технологични инструкции за пускане и спиране на инсталациите по Условие 2., които са представени по време на проверката. Операторът декларира, че до момента на проверката инсталациите по Условие 2 не осъществяват производствена дейност.

В РИОСВ - Плевен е представен ГДОС за 2012г. за изпълнение на дейностите, за които е предоставено КР, с вх. № 2245/29.03.2013г.

Съставен е констативен протокол и списък за проверка на изпълнението на условията на комплексно разрешително № 430-Н0/2012г., на оператор "Джи Еф Еф" АД, съдържащ 32 бр. листове.

На законния представител на дружеството е връчена заповед за прилагане на превантивна принудителна административна мярка .

Заключение:

Във връзка с констатираните при проверката несъответствия с условията в комплексното разрешително, на Законния представител на "Джи Еф Еф" АД, са дадени предписания с конкретни срокове за изпълнение.

Приоритети за последваща контролна дейност:

Проследяване и контрол по изпълнение на предписанията;