УТВЪРДИЛ:
ГАБРИЕЛ САВОВ
ДИРЕКТОР НА РИОСВ ПЛЕВЕН

ДОКЛАД
от проверка по изпълнение на условия в комплексно разрешително

Обект: "Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Плевен, Долна Митрополия, Долни Дъбник, Пордим, Искър и Гулянци".

Дата на извършване на проверката: 21.11.2018 г.

Място на извършване на проверката: гр. Плевен, Община Плевен.

Основание за проверката: чл.120, ал.5 от Закона за опазване на околната среда, Заповед № РД – 806/31.10.2006г. на Министъра на околната среда и водите и Заповед № РД 0633/02.11.2018г. на Директора на РИОСВ – Плевен и във връзка с утвърден годишен план за контролната дейност на РИОСВ – Плевен през 2018 г. по отношение спазване на условия в комплексно разрешително № 304– Н0/2008г.

Проверката по изпълнение на условията от комплексното разрешително е извършена на площадката на РД Плевен, на 20 и 21.11.2018 г. в съответствие с Методиката за реда и начина на контрол на комплексното разрешително.

Цел на проверката: Осъществяване на контрол по изпълнение на условията в комплексно разрешително № 304–Н0/2008г. с оператор Община Плевен, гр. Плевен

При извършената проверка е констатирано следното:

Предмет на дейност на Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Плевен, Долна Митрополия, Долни Дъбник, Пордим, Искър и Гулянци е депониране на неопасни отпадъци.

По Условие № 2: Инсталации, обхванати от това разрешително.

В момента на проверката депото функционира. В експлоатация е клетка № 1. Инсталации, които не попадат в обхвата на Приложение 4 на ЗООС:

- Сепарираща инсталация – изградена е и работи в момента на проверката;
- Инсталация за компостиране - изградена е и не работи в момента на проверката. Складират се само зелени отпадъци.

По Условие № 3: Обхват.

Операторът е информирал РИОСВ Плевен, за сключен писмен договор за експлоатация и стопанисване на Регионална система за управление на отпадъците в регион Плевен с изпълнител, определен по реда на Закона за обществени поръчки.

По Условие № 4: Капацитет на инсталациите.

Във връзка с изпълнение на условие 4.1 от КР е представена актуална справка за приетите количества неопасни отпадъци в клетка 1. За проверявания период няма превишение на разрешения капацитет. Операторът е докладвал годишното количество

депонирани отпадъци за инсталацията по Условие 2 с ГДОС за 2017г. с вх. № 2023/03.04.2018г.

По условие 5: Управление на околната среда.

Операторът е определил персонала, който ще извършва конкретни дейности по изпълнение на условията в разрешителното и лицата, отговорни за изпълнение на условията в КР. Представен е план за обучение на персонала за 2018 г. и списък с лицата, преминали обучението за същия период. Списъкът с всички необходими инструкции, изисквани с настоящото разрешително, е изготвен и се съхранява на площадката. Операторът е изготвил обща инструкция за актуализация на документите, изисквани с настоящото разрешително и периодична оценка на наличие на нови нормативни разпоредби към работата на инсталациите/съоръженията, произтичащи от нови нормативни актове.

По условие 7: Уведомяване.

Няма регистрирани аварийни или други замърсявания към момента на проверката . Операторът е уведомил МОСВ за планирани промени в работата на регионалното депо. В момента на проверката, операторът е в процедура по промяна на комплексното разрешително.

По условие 8.1: Използване на вода.

Условието се изпълнява. Представено е Разрешително за водовземане № 11590645/07.09.2011 г. и Договор с „В и К“ оператор. Годишната норма на ефективност е докладвана с ГДОС за 2017г

По условие 8.2: Енергия.

Годишната норма за ефективност при употребата на електроенергия е представена с ГДОС за 2017 г. Инструкцията по условието е представена по време на проверката. Операторът води дневник с измерените месечни стойности на изразходваните количества електроенергия.

По Условие 8.3: Спомагателни материали и горива .

Към момента на проверката не се съхраняват химични вещества и препарати, класифицирани в една или повече категории на опасност. Няма доставени спомагателни материали. Не е планирана промяна в местата на съхранение.

По Условие 9. :Емисии в атмосферата.

В халето за сепариране на отпадъците не са предвидени пречиствателни съоръжения и изпускащи устройства. На площадката не е изградена инсталация за изгаряне на биогаз на факел. Започнало е изграждането на 6 бр. вертикални газоотвеждащи кладенци, в частта от клетката, в която е запълнен първия работен хоризонт до около 2 м височина на депонираните отпадъци. При проверката са представени 4 бр. протоколи от първото проведено измерване на 28.09.2018 г., на емисиите от 4 бр. газови кладенци. Клетката е в процес на запълване, не е изградена дренажната система за събиране и отвеждане на емисиите от сметищното тяло към газовите кладенци. Не е настъпила датата на изграждане на газоотвеждащата система, по смисъла на Условие 6.12.

Изискващите се по Условие 9 инструкции са представени при проверката. Води се дневник със записи, общ за условия 9.3.2 и 9.3.3, в който за 2018 г. са направени ежемесечни записи. Не е констатирано запрашаване на експлоатационните пътища или разпространение на неорганизирани емисии в атмосферния въздух.

По условие 9.4.4 се води дневник за проверка спазването на мерки за предотвратяване/намаляване емисиите на интензивно миришещи вещества. Не е констатирано разпространение на интензивни миризми извън границите на производствената площадка. Не е възниквала необходимост от предприемане на коригиращи действия, във връзка с изпълнение на условието.

По Условие 10. :Емисии на отпадъчни води.

На площадката на Регионално депо за неопасни отпадъци, регион Плевен, има два резервоара - за инфилтрат от тялото на депото и за отпадъчни води от компостиращата инсталация. При направения оглед на резервоара за инфилтрат е установено, че съоръжението не се използва по предназначение. Поради активиране на свлачищен процес и установена неизправност на тръбопровода за инфилтрат операторът не подава инфилтрат в ретензионния басейн. Инфилтратът се задържа в тялото на депото. Резервоарът за отпадъчни води от компостиращата инсталация се ползва по предназначение.

На площадката на депото са налични каломаслоуловител към автомивка в стопанския двор и водоплътна изгребна яма за смесен поток битово-фекални и производствени отпадъчни води. Съоръженията за отпадъчни води са технически изправни и в режим на работа. Община Плевен има договор с ВиК ЕООД Плевен за транспортиране и пречистване на образуваните отпадъчни води. Към момента на проверката няма пренос на инфилтрат и смесен поток (битови и производствени) отпадъчни води извън площадката на инсталацията. Изпълнен е подобект Външна канализация за отпадъчни води от площадката на депото, който на този етап не се ползва.

За отвеждане на повърхностните води от площадката на депото в дере, поречие Вит са изпълнени охранителни канавки. При направения оглед е установено, че на места целостта на охранителните канавки е нарушена, поради свлачищни процеси на територията на депото.

Операторът е разработил изискващите се по Условие 10 инструкции, които се прилагат.

Операторът има договор с акредитирана лаборатория за провеждане на мониторинг на инфилтрат, повърхностни и подземни води от депото. През проверявания период не е извършено пробовземане и изпитване на повърхностни води поради липса на отток в точите за мониторинг и на инфилтрат в пункт за мониторинг ИВ1 поради липса на достъп да пункта за пробовземане. Протоколите от проведения мониторинг на инфилтрат и подземни води за 2018 г. са представени в РИОСВ Плевен.

По Условие 11.: Управление на отпадъците.

Площадката на „Регионалния център за управление на отпадъците за общините Плевен, Долна Митрополия, Долни Дъбник, Пордим, Искър и Гулянци“ в гр. Плевен е изцяло оградена, със заключващ се вход и контролно-пропускателен пункт за измерване, контрол и документиране на приеманите отпадъци. Приемането на отпадъци се извършва въз основа на писмен договор, по уточнен график с притежателя на отпадъците, направена и приета заявка. Количеството се измерва с електронна везна и се вписва в електронната база данни на обекта. Преди приемане на отпадъците предназначени за депониране, операторът изисква от притежателя им документацията от основното охарактеризиране, извършено в съответствие с *Ръководство за извършване на основно охарактеризиране на отпадъците*, утвърдено със заповед № РД – 824/11.11.2011г. на МОСВ. При извършване на дейностите по депониране, операторът спазва експлоатационните изисквания, неразделна част от проекта на технологията за депониране, определени с плана за експлоатация на депото и комплексното разрешително.

В Регионалния център не са приемани отпадъци различни от разрешените в КР. През проверявания период са приемани отпадъци от общинските системи за организирано сметосъбиране и транспортиране. Създадени са необходимите условия, за съхраняване на производствени и опасни отпадъци, образувани на площадката, съгласно нормативните изисквания. За съхраняване на опасни отпадъци са обособени складови помещения, оборудвани съгласно изискванията в КР. За проверявания период няма генерирани производствени и опасни отпадъци от дейността на обекта.

Общинския събирателен център, обособен в рамките на Регионалния център за управление на отпадъците Плевен, е предназначен за приемане на масово разпространени

отпадъци от домакинствата, с цел извършване операция по оползотворяване. Площадката е с положена трайна асфалтова настилка, с изградена система за измиване и събиране на отпадъчните води, която няма връзка със селищната канализация. Оборудвана е с метални специализирани контейнери, обозначени с надписи за вида на съхраняваните отпадъци. Към момента на проверката няма приети опасни отпадъци в Общинския събирателен център. Отчетността за третираните отпадъци се води чрез записи в отчетни книги, съгласно изискванията на Наредба № 1/ 04.06.2014г. При проверката са представени отчетни книги, заверени от РИОСВ Плевен, по образец на Наредба №1/04.06.2014г. Извършен е мониторинг за състоянието на тялото на депото въз основа на геодезическо заснемане, извършено от лицензиран изпълнител и данните са представени като част от ГДОС за 2017 г.

По Условие 12.: Шум.

Основни източници на шум в околната среда от дейностите на площадката са: сепарираща инсталация, тежкотоварна техника и сметоизвозващи МПС. Последното собствено периодично измерване на показателите за шум в околна среда е проведено на 06.08.2018 г. и документирано с протокол от изпитване № 1145/14.08.2018 г., издаден от акредитирана от БСА лаборатория. Резултатите са представени в РИОСВ – Плевен с доклад по чл. 30 от Наредба № 54/13.12.2010 г., с вх.№ 4401/03.09.2018 г. Докладът е приет със заключение, изх.№ 4401-1/03.10.2018 г. на РИОСВ – Плевен. Определените в разрешителното гранични нива на шум не са превишени.

Изискващите се по условието инструкции се прилагат. Разработен е дневник за наблюдение и оценка на съответствието, общ за условия 12.2.2 и 12.2.3. Направен е запис с резултатите и оценка за наличие на съответствие на измерените стойности с определените гранични нива. Резултатите от измерването и оценката се съхраняват на площадката и са представени при проверката.

По условие № 13.: Опазване на почвата и подземните води от замърсяване.

Условие № 13Б., касаещо опазване на почвата от увреждане, е изпълнено. Изготвени са инструкциите по Условия 13Б.1 и 13Б.4. Осигурени са достатъчни количества сорбиращи материали за почистване. Извършват се периодични проверки (веднъж месечно), резултатите от проверките се документират, съхраняват се на площадката и са представени при проверката. Изготвен е дневник. До момента на проверката не са констатирани разливи, поради което няма записи в дневника. Обобщени данни от изпълнението на всички инструкции се докладват като част от ГДОС за 2017 г.

По Условие № 14: Предотвратяване и действия при аварии.

Операторът е изготвил Вътрешен авариен план за провеждане на евакуационни, спасителни и неотложни аварийно – възстановителни работи при аварии и бедствия, подписан от управителя на ДЗЗД „ Регионално депо Плевен 2015“. Направена е оценка на възможността за изпускане в резултат на аварийна ситуация в канализацията. Към момента на проверката няма възникнала аварийна ситуация и регистрирани концентрации на вредни вещества над емисионните норми. Операторът е изготвил обща инструкция за пускане и спиране на пречиствателните съоръжения и за документиране на действията от нея. Инсталацията работи от 12.09.2016г. без прекъсване.

По Условие №16.:Прекратяване на работата на инсталациите.

Операторът декларира, че няма взето решение за прекратяване на дейността на инсталациите, посочени в Условие №2 на настоящото разрешително, или на части от тях.

Заключение:

Във връзка с изпълнение на изискванията на Условие № 10, на оператора е дадено предписание, което е изпълнено в определения срок.