УТВЪРДИЛ:
ДИРЕКТОР НА РИОСВ ПЛЕВЕН

ДОКЛАД

от проверка по изпълнение на условия в комплексно разрешително

Обект: "Регионален център за управление на отпадъците – гр. Плевен – I етап (елемент от регионалната система за управление на отпадъците в регион Плевен" /РЦУО Плевен/"

Дата на извършване на проверката: 17.11.2022 г.

Място на извършване на проверката: гр. Плевен, Община Плевен.

Основание за проверката: чл.120, ал.5 от Закона за опазване на околната среда и Заповед № РД 0590/22.11.2022г. на Директора на РИОСВ – Плевен и във връзка с утвърден годишен план за контролната дейност на РИОСВ – Плевен през 2022 г. по отношение спазване на условия в комплексно разрешително № 304– Н0/2008г. актуализирано с Решение № 304-Н0-И0-А2/2021г. Проверката по изпълнение на условията от комплексното разрешително е извършена на площадката на РД Плевен, на 16 и 17.11.2022 г. в съответствие с Методиката за реда и начина на контрол на комплексното разрешително.

Цел на проверката: Осъществяване на контрол по изпълнение на условията в комплексно разрешително № 304–Н0/2008г., актуализирано с Решение № 304-Н0-И0-А2/2021г. с оператор Община Плевен, гр. Плевен.

Предмет на дейност на Регионален център за управление на отпадъците – гр. Плевен – I етап (елемент от регионалната система за управление на отпадъците в регион Плевен" /РЦУО Плевен/", е депониране на неопасни отпадъци.

По Условие № 2. Инсталации, обхванати от това разрешително:

- Всички инсталации, посочени в условието, се намират на площадката. В момента на проверката депото функционира. В експлоатация е клетка № 1, сепариращата инсталация е изградена и работи в момента на проверката.
- Инсталации, които не попадат в обхвата на Приложение №4 към ЗООС:

- Инсталацията за компостиране е изградена, но не работи в момента на проверката. Складират се само зелени отпадъци. Компостирането е приключило през месец октомври.
- Центърът за предаване на отпадъци е изграден, но в момента на проверката не се съхраняват опасни отпадъци.

По Условие № 3. Обхват:

Операторът е информирал РИОСВ Плевен с писмо вх. № 5401/13.09.2021г., за сключен писмен договор за експлоатация и стопанисване на Регионална система за управление на отпадъците в регион Плевен с изпълнител ДЗЗД „Регионално депо Плевен 2021".

По Условие № 4. Капацитет на инсталациите:

Във връзка с изпълнение на Условие №4.1 от КР е представена актуална справка за приетите количества неопасни отпадъци в Клетка №1. Няма превишение на разрешения капацитет. В Център за предаване на отпадъци не се съхраняват опасни отпадъци към

момента на проверката. Операторът е докладвал годишното количество депонирани отпадъци за инсталацията по Условие №2 с ГДОС за 2021г. с вх. № 1965/24.03.2022г., коригиран с писмо вх. № 1965/30.05.2022г.

По Условие №5. Управление на околната среда:

Операторът е изготвил всички инструкции изискващи се в условието и ги представи по време на проверката.

По Условие №7. Уведомяване:

Няма регистрирани аварийни или други замърсявания към момента на проверката и не е констатирана непосредствена заплаха за екологични щети. Към момента на проверката операторът декларира, че няма взето решение за планирана промяна в работата на инсталацията по Условие №2. За проверявания период на площадката не са въвеждани в експлоатация съоръжения по смисъла на ЗУТ.

По Условие №8.1. Използване на вода:

Годишната норма е представена с ГДОС за 2021г. За водоснабдяване на площадката, оператора има сключен договор № 1/01.11.2021 г. с „В и К" ЕООД гр. Плевен. Към момента на проверката оператора не притежава валидно разрешително за водовземане, издадено по реда на Закона за водите.

По Условие №8.2. Енергия:

Годишната норма е представена с ГДОС за 2021г.

По Условие №8.3. Спомагателни материали и горива:

Към момента на проверката не се съхраняват химични вещества и препарати, класифицирани в една или повече категории на опасност. Няма доставени спомагателни материали. Не е планирана промяна в местата на съхранение.

По Условие №9. Емисии в атмосферата:

Клетка №1 е в процес на запълване. Успоредно с депонирането на отпадъците, в процес на изграждане са всички 7 бр. вертикални газоотвеждащи кладенци в клетката. Не е изградена дренажната система за събиране и отвеждане на емисиите от сметищното тяло към газовите кладенци. Не е настъпила датата на изграждане на газоотвеждащата система, по смисъла на Условие 6.12. Инсталацията за изгаряне на биогаз на факел не е изградена. През 2022 г. са провеждани ежемесечни измервания на емисиите на CH_4, CO_2, H_2S, изпускани от 7 бр. газови кладенци. Протоколите от измерване и изпитване, за месеците от януари до октомври 2022 г., включително са представени в РИОСВ – Плевен. Изискващите се по Условие №9 инструкции са изготвени и представени при проверката. Води се дневник със записи, общ за условия 9.3.2 и 9.3.3, в който са направени ежемесечни записи. Не е констатирано запрашаване на експлоатационните пътища или разпространение на неорганизирани емисии в атмосферния въздух. По условие 9.4.4 се води дневник за проверка спазването на мерки за предотвратяване/намаляване емисиите на интензивно миришещи вещества. Не е констатирано разпространение на интензивни миризми извън границите на производствената площадка. Не е възниквала необходимост от предприемане на коригиращи действия, във връзка с изпълнение на условието. При обхождането на площадката не е констатирано разпространение на миризми. Експлоатационните пътища са мокри от скорошен валеж, няма разпространение на прахови емисии.

По Условие №10. Емисии на отпадъчни води:

На площадката на „Регионален център за управление на отпадъците – гр. Плевен-I етап“ са налични Помпена шахта за инфилтрат, оборудвана с 2 бр. помпени агрегати, ретензионен басейн за инфилтрат от тялото на депото, налична е оросителна система и резервоар за отпадъчни води от компостиращата инсталация. Резервоарът за инфилтрат не се използва по предназначение. Не се подава инфилтрат в ретензионния басейн. Инфилтратът се задържа в тялото на депото. Резервоарът за отпадъчни води от компостиращата инсталация се ползва по предназначение. На площадката на депото са налични каломаслоуловител към автомивка и изгребна яма за смесен поток битово-фекални и производствени отпадъчни води. Съоръженията за отпадъчни води са

технически изправни и в режим на работа. При проверката са представени договор за преработване и пречистване на отпадъчни води от 01.11.2021 г. и договор за предоставяне на В и К услуги от 01.11.2021 г. между „В и К“ ЕООД гр. Плевен и ДЗЗД “Регионално депо – Плевен 2021“ консорциум. Към момента на проверката няма пренос на инфилтрат и смесен поток (битови и производствени) отпадъчни води извън площадката на инсталацията. ДЗЗД “Регионално депо – Плевен 2021“ консорциум има договор с акредитирана лаборатория за провеждане на мониторинг на инфилтрат, повърхностни и подземни води от депото. Дружеството е провело мониторинг на инфилтрат и повърхностни води от площадката на депото с честота заложена в КР. В РИОСВ – Плевен са представени протоколи от проведения мониторинг на акредитирана лаборатория. За проведения мониторинг през януари, април, юли и м. октомври 2022 г. са представени протоколи за невзета водна проба, поради отсъствие на водно количество в пунктове за мониторинг ПВ-1, ПВ-2, ПВ-3 и ПВ-4. Към момента на проверката от пунктове за мониторинг ПВ-2 и ПВ3 водни проби са взети и е извършено изпитване по показателите заложени в КР през м. октомври 2022 г. Не са установени отклонения по изпитваните показатели. Операторът е разработил изискващите се по Условие 10 инструкции, които се прилагат. Относно дадено предписание № 1 с Констативен протокол № КР-34/15.12.2021 г. за възстановяване връзката между клетка 1 на депото и ретензионния басейн за подаване на инфилтрат в него, с цел оборотно оросяване тялото на депото, предписанието е с удължен срок от директора на РИОСВ – Плевен до 31.12.2022г.

По Условие №11. Управление на отпадъците:

На площадката на „Регионалния център за управление на отпадъците за общините Плевен, Долна Митрополия, Долни Дъбник, Пордим, Искър и Гулянци“ в гр. Плевен са въведени в експлоатация: Инсталация за предварително сепариране на отпадъци, Инсталация за компостиране, Център за предаване на отпадъци, Клетка 1, заедно с необходимата техническа инфраструктура, обслужващи сгради и съоръжения. Площадката е изцяло оградена, със заключващ се вход и контролно-пропускателен пункт (КПП) за измерване, контрол и документиране на приеманите отпадъци. Приемането на отпадъци се извършва въз основа на писмен договор, по уточнен график с притежателя на отпадъците, направена и приета заявка. Количеството се измерва с електронна везна и се вписва в електронната база данни на обекта. Преди приемане на отпадъците предназначени за депониране, операторът изисква от притежателя им документацията от основното охарактеризиране, извършено в съответствие с *Ръководство за извършване на основно охарактеризиране на отпадъците*, утвърдено със заповед № РД – 824/11.11.2011г. на МОСВ. При извършване на дейностите по депониране, операторът спазва експлоатационните изисквания, неразделна част от проекта на технологията за депониране, определени с плана за експлоатация на депото и комплексното разрешително. В Регионалния център не са приемани отпадъци различни от разрешените в КР. През проверявания период са приемани отпадъци от общинските системи за организирано сметосъбиране и транспортиране, класифицирани с код 20 03 01 - смесени битови отпадъци и производствени отпадъци с код 19 12 12 т. Създадени са необходимите условия, за съхраняване на производствени и опасни отпадъци, образувани на площадката, съгласно нормативните изисквания. За съхраняване на опасни отпадъци са обособени складови помещения, оборудвани съгласно изискванията в КР. За проверявания период няма генерирани производствени и опасни отпадъци от дейността на обекта. Общинският събирателен център, обособен в рамките на Регионалния център за управление на отпадъците Плевен, е предназначен за приемане на масово разпространени отпадъци от домакинствата, с цел извършване операция по оползотворяване, обозначена с код R 13 – съхраняване, до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. Площадката е с положена трайна асфалтова настилка, с изградена система за измиване и събиране на отпадъчните води, която няма връзка със селищната канализация. Оборудвана е с метални специализирани контейнери, обозначени с надписи

за вида на съхраняваните отпадъци. Към момента на проверката няма приети опасни отпадъци в Общинския събирателен център. От 01.01.2021г. отчетността за дейностите с отпадъците се води в системата на Национална информационна система за отпадъци /НИСО/. Извършен е мониторинг за състоянието на тялото на депото въз основа на геодезическо заснемане, извършено от лицензиран изпълнител и данните са представени като част от ГДОС.

По Условие № 13. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване:

Условие 13.1.1. се изпълнява. По Условие (от 13.1.2. до 13.1.6). са изготвени съответните инструкции. Представени са дневници по изготвените инструкции. Изпълнено е Условие 13.2.1. Операторът е представил план за собствен мониторинг на подземни води, който е съгласуван с БДДР. Условието 13.2.2.е изпълнено частично. Не са представени протоколи от изпитване при второто пробонабиране през 07.2022 г. на сондаж П2 (поради „отсъствие на водно количество в пункта“) и сондаж П3 (поради „липса на достъп до пункта“). Изпълнява се Условие 13.3.1 за документиране и съхраняване на резултатите от изпълнение на инструкциите по Условие 13.1. По време на проверката на площадката на РДНО Плевен, се извърши теренен оглед на пиезометричните сондажи, при който се установи, че достъпът до пункт П3 е възможен.

По Условие № 14. Предотвратяване и действия при аварии:

Операторът е изготвил инструкцията по условието и я представи в момента на проверката.

По Условие № 15. Преходни и анормални режими на работа:

Операторът е изготвил инструкция за пускане и спиране на пречиствателните съоръжения и за документиране на действията от нея. Инсталацията работи от 12.09.2016г. без прекъсване.

По Условие №16. Прекратяване на работата на инсталациите:

Операторът декларира, че няма взето решение за прекратяване на дейността на инсталациите, посочени в Условие №2 на настоящото разрешително, или на части от тях.

Заключение:

Във връзка с изпълнение на Условие №13.2.2 от КР № 304– Н0/2008г., на оператора е дадено предписание, което е изпълнено в определения срок.